

<b>OBRA</b>	<b>NUMERO DO CONTRATO</b>	<b>DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO</b>	<b>VALOR GLOBAL CONSIDERANDO ADITIVOS E SUPRESSÕES</b>	<b>PERCENTUAL CONCLUÍDO JUNHO/2023</b>	<b>SITUAÇÃO JUNHO/2023</b>	<b>PREVISÃO DE CONCLUSÃO</b>
AMPLIAÇÃO UNIDADE DE SAÚDE SANTA LUZIA	66/2021	08/12/2021	R\$ 1.594.606,68	61,21%	EM EXECUÇÃO	09/2023
CALÇADA DA RUA URSULA ERCOLE CUMIM	67/2021	14/12/2021	R\$ 61.396,32	100,00%	CONCLUÍDO	-
CENTRO DA JUVENTUDE	25/2022	20/04/2022	R\$ 662.529,67	90,00%	EM EXECUÇÃO	10/2023
REFORMA PÓLO DO ARTESANATO - CENTRO DE EVENTOS ANTONIO DOMINGOS LEONARDI	29/2022	28/04/2022	R\$ 86.644,89	100,00%	CONCLUÍDO	-
PAVIMENTAÇÃO PARANACIDADE - LOTE 01	41/2022	27/05/2022	R\$ 1.548.388,34	65,63%	EM EXECUÇÃO	08/2023
PAVIMENTAÇÃO PARANACIDADE - LOTE 02	42/2022	27/05/2022	R\$ 1.514.061,98	72,28%	EM EXECUÇÃO	08/2023
PAVIMENTAÇÃO PARANACIDADE - LOTE 03	43/2022	27/05/2022	R\$ 804.553,53	81,74%	EM EXECUÇÃO	08/2023
PAVIMENTAÇÃO PARANACIDADE - LOTE 04	44/2022	27/05/2022	R\$ 1.769.578,04	64,07%	EM EXECUÇÃO	08/2023
PAVIMENTAÇÃO PARANACIDADE - OPERAÇÃO DE CREDITO - LOTE 01	50/2022	24/06/2022	R\$ 1.929.995,88	45,19%	EM EXECUÇÃO	09/2023
PAVIMENTAÇÃO PARANACIDADE - OPERAÇÃO DE CREDITO - LOTE 02	51/2022	24/06/2022	R\$ 1.721.495,39	60,07%	EM EXECUÇÃO	09/2023